くくり村・２月５日までの予定
→ 畦をつくり、水を入れる

1、畦（あぜ）づくり

a、土地面積計測

b、水糸を畦づくり予定のところに張る

c、水糸に沿って、土を盛る

d、盛った土を固める

2、水路の確保（田んぼへの水の出入り口）

a、土をほりおこす

b、出入り口に、給排水口とりつけ

3、葦の根とり（水はけをよくする）

a、トラクターで土を掘り起こし

b、葦の根をひっこぬく

c、人力で無理そうであれば重機使用を考える